



REPAROS no prédio da Câmara Municipal e Serviços de Troca de Cabeamento da Rede Lógica e Telefônica  
 LOCAL: Praça João Acacinho nº 02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**  
 Cronograma Físico Financeiro - Replanihlhamento



ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO + 1º REPLANILHAMENTO	PRAZO EM MESES			Valor Total
			NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 714,18	R\$ 714,18 100,00%			R\$ 714,18 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.684,46	R\$ 4.684,46 100,00%			R\$ 4.684,46 100,00%
3	ACABAMENTO	R\$ 34.510,84	R\$ 34.510,84 100,00%			R\$ 34.510,84 100,00%
4	PISO	R\$ 9.990,92	R\$ 9.990,92 100,00%			R\$ 9.990,92 100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 933,99	R\$ 467,00 50,00%	R\$ 467,00 50,00%		R\$ 933,99 100,00%
6	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 193,67	R\$ 96,84 50,00%	R\$ 96,84 50,00%		R\$ 193,67 100,00%
7	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	R\$ 33,87	R\$ 16,94 50,00%	R\$ 16,94 50,00%		R\$ 33,87 100,00%
8	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	R\$ 4.130,46	R\$ 2.065,23 50,00%	R\$ 2.065,23 50,00%		R\$ 4.130,46 100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.016,99	R\$ 1.508,50 50,00%	R\$ 1.508,50 50,00%		R\$ 3.016,99 100,00%
TOTAL		R\$ 58.209,38	R\$ 54.054,89 92,86%	R\$ 4.154,49 58.209,38		R\$ 58.209,38 100,00%
Valor das Parcelas		R\$ 58.209,38	R\$ 54.054,89	R\$ 4.154,49		R\$ 58.209,38
Valor Acumulado		R\$ 58.209,38	R\$ 54.054,89	R\$ 58.209,38		R\$ 58.209,38
Porcentagem Simples			92,86%	100,00%		100,00%
Porcentagem Acumulada			92,86%	100,00%		100,00%

PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA

*Bianca Tiradentes dos Santos Lima*  
 Bianca Tiradentes dos Santos Lima  
 Superintendente de Obras  
 Engenheira Civil CREA-ES 043573/D

*Jhennete Damica Barradas Mundine*  
 Jhennete Damica Barradas Mundine  
 Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 Arquiteta e Urbanista CAU A2615878